



CRONOGRAMA INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.427,34	R\$	R\$ 17.427,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			%	100,00%				
2	PINTURA	R\$ 187.097,29	R\$	R\$ 56.129,19	R\$ 56.129,19	R\$ 56.129,19	R\$ 18.709,72	
			%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
3	ESQUADRIAS	R\$ 16.094,03	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.265,82	R\$ 4.828,21	
			%			70,00%	30,00%	
4	FACHADA	R\$ 41.556,83	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.556,83	
			%				100,00%	
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 31.010,57	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.707,40	R\$ 9.303,17	
			%			70,00%	30,00%	
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.041,37	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.041,37	
			%				100,00%	
				TOTAL POR MÊS	R\$ 73.556,53	R\$ 56.129,19	R\$ 89.102,41	R\$ 79.439,30
				BDI	R\$ 18.389,13	R\$ 14.032,30	R\$ 22.275,60	R\$ 19.859,83
				TOTAL POR MÊS COM BDI	R\$ 91.945,66	R\$ 70.161,49	R\$ 111.378,01	R\$ 99.299,13
				TOTAL POR MÊS COM BDI ACUMULADO	R\$ 91.945,66	R\$ 162.107,15	R\$ 273.485,16	R\$ 372.784,29

ARQ. CÁSSIA DE SOUZA FERREIRA  
CAU: A1234250 CPF: 407.106.588-50  
RESPONSÁVEL TÉCNICA DE PROJETO E EXECUÇÃO  
RRT PROJETO: 13686929 RRT EXECUÇÃO: 13686916